

Originale



COMUNE DI ISSOGNE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

DETERMINAZIONE DEL

SEGRETARIO COMUNALE

N. **66** IN DATA **17/05/2023**

OGGETTO :LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI ISSOGNE (CUP G44H22000560001 - CIG 93714973F9): APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° SAL

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000

			Cod MECC		Voce	Cap.	Art.	Importo €
CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg				

Issogne, lì 17/05/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sig TUMINI Antonino

Determinazione N. 66 del 17/05/2023

Oggetto: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI ISSOGNE (CUP G44H22000560001 - CIG 93714973F9): APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° SAL

IL SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/06/2001, da ultimo modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 11/12/2015;
- il Bilancio di Previsione Pluriennale e il D.U.P. per il triennio 2023/2025, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 06/03/2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 06/03/2023 ad oggetto: "Assegnazione delle quote di bilancio ai responsabili di spesa triennio 2023/2025";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03/06/2022, con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 19/04/2023, ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023/2025";
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 3 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Organizzazione Generale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 4 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Polizia Locale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 2 del 07/06/2022 con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Gestione finanziaria e contabile" il Sig. Antonino TUMINI;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 6 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Ufficio Tecnico" la Sig.ra Piera LONGIS;

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Segretario comunale n° 68 del 09/06/2022 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione della progettazione, coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica allo STUDIO SOLTEC STUDIO ASSOCIATO (P.IVA 00664430071) con sede in Aosta - Regione Borgnalle n. 12 - nella persona del P.I. BORETTAZ PAOLO, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, per una spesa stimata di € 22.576,90, oltre contributo integrativo 5% ed I.V.A. 22%, così di € 28.921.02;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 17/08/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo in fase unica dei lavori di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica, redatta dallo STUDIO SOLTEC STUDIO ASSOCIATO (P.IVA 00664430071), nella persona del P.I. BORETTAZ PAOLO, che prevede una spesa complessiva dell'intervento di € 139.997,38 oltre IVA 22% ed oneri per un totale complessivo di € 214.997,61;
- con determinazione del Segretario comunale n. 109 in data 18/08/2022 è stato dato avvio, per effetto dell'art. 1, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, alla fase amministrativa di scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica, approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 17/08/2022, dal quale si desumono le principali condizioni contrattuali che prevedono, in particolare, quanto di seguito riportato:

Importo complessivo a base di gara	€	139.997,38
Importo dei lavori (soggetto a ribasso)	€	136.767,09

di cui	Lavorazioni a corpo e a misura	€	130.842,82
	Lavorazioni in economia	€	4.450,00
	Oneri di discarica	€	1.474,27
Importo non soggetto a ribasso (costi per la sicurezza)		€	3.230,29

- con determinazione del Segretario comunale n. 142 del 11/10/2022 sono stati aggiudicati definitivamente all'operatore economico PEAQUIN SRL - Loc. Champ Long n. 50 - 11027 Saint-Vincent - P.IVA 01033120070, miglior offerente nella procedura di mercato effettuata, i lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica, che ha offerto un ribasso del **21,12%**, per un **importo netto di € 111.112,17** (importo soggetto a ribasso d'asta € 136.767,09 - ribasso d'asta del 21,12% pari ad € 28.885,21 + oneri non soggetti a ribasso d'asta € 3.230,29) oltre IVA 22%;

VISTO il contratto rep. n. 1118 del 10/01/2023, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Chatillon, Serie: 1T Numero: 1 del 12/01/2023, con il quale è stato formalizzato l'affidamento dell'appalto in argomento all'Operatore economico **PEAQUIN SRL** - Loc. Champ Long n. 50 - 11027 Saint-Vincent - P.IVA 01033120070;

RICHIAMATA la determinazione del Segretario comunale n. 3 del 10/01/2023 ad oggetto: "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI ISSOGNE (CUP G44H22000560001 - CIG 93714973F9): APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL", con la quale è stata liquidata all'Impresa appaltatrice la somma di € 38.506,99 oltre I.V.A. 22%, per un importo complessivo di € 46.978,53 conformemente al certificato di pagamento n. 1 redatto dal Responsabile Unico del Procedimento;

RICHIAMATA la determinazione del Segretario comunale n. 32 del 01/03/2023 ad oggetto: "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI ISSOGNE (CUP G44H22000560001 - CIG 93714973F9): APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° SAL", con la quale è stata liquidata all'Impresa appaltatrice la somma di € € 35.882,93 oltre I.V.A. 22%, per un importo complessivo di € 43.777,17 conformemente al certificato di pagamento n. 2 redatto dal Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il terzo stato di avanzamento lavori, presentato dalla direzione dei lavori affidata al Per. Ind. Paolo BORETTAZ dello STUDIO SOLTEC STUDIO ASSOCIATO (P.IVA 00664430071), acquisito al prot. 2391 del 28/04/2023, dal quale risulta che a tutto il 27/04/2023 sono stati eseguiti lavori per un importo netto di € 97.300,70;

VISTO il certificato di pagamento n° 3 del 03/05/2023 (ns. prot. 2478), redatto dal Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa RAMONI Anna - Tecnico Comunale, che certifica che si può pagare all'impresa la somma netta di € 22.438,65 oltre IVA 22%;

VISTA la fattura n° FATTPA 57_23 del 11/05/2023 emessa dalla Ditta PEAQUIN SRL - P.IVA 01033120070, per un importo di € 22.438,65 oltre I.V.A. 22%, per un importo complessivo di € 27.375,15;

VISTO il DURC agli atti n. INPS_34546074 in scadenza il 04/06/2023 attestante la regolarità contributiva della ditta PEAQUIN SRL (P.IVA 01033120070);

RITENUTO pertanto di dover approvare il terzo stato avanzamento lavori nonché procedere alla relativa liquidazione;

VISTO l'art. 46 della L.R. 07/12/1998, n. 54;

VISTO il parere di regolarità attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. DI APPROVARE il 3° stato di avanzamento dei “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI ISSOGNE (CUP: G44H22000560001 – CIG: 93714973F9)”, dal quale risulta che a tutto il 27/04/2023 sono stati eseguiti lavori per un importo netto di € 97.300,70 e costituito dai seguenti documenti:
 - stato avanzamento lavori n° 3;
 - certificato di pagamento n° 3;
 - libretto delle misure n° 3;
 - registro di contabilità n° 3;
2. DI LIQUIDARE alla Ditta PEAQUIN SRL – Loc. Champ Long n. 50 – 11027 Saint-Vincent – P.IVA 01033120070 la somma di € 22.438,65 oltre I.V.A. 22%, per un importo complessivo di € 27.375,15 conformemente al certificato di pagamento n. 3 redatto dal Responsabile Unico del Procedimento – Dott.ssa RAMONI ANNA, a saldo della fattura n° FATTPA 57_23 del 11/05/2023, chiedendo all’Ufficio di Ragioneria di provvedere all’emissione dei relativi mandati di pagamento;
3. DI DARE ATTO CHE la somma complessiva di € 27.375,15 trova giusta imputazione sul bilancio di previsione pluriennale corrente, esercizio 2023, alla Missione 10 - Programma 05 - Voce U.2.02.01.09.000, come di seguito indicato:
 - € 6.222,83 Cap. 21301/43 (impegno **150/2023 FPV**)
 - € 21.152,32 Cap. 21301/16 (impegno **104/2023 FPV**)

Il Segretario Comunale
Stevenin Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che la copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 17/05/2023 per quindici giorni consecutivi fino al 01/06/2023.

Issogne li 17/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

FABIO STEVENIN

COPIA PER:

- | | |
|--|-------|
| ☐ SEGRETARIO _____ | _____ |
| ☐ SINDACO _____ | _____ |
| ☐ ANAGRAFE _____ | _____ |
| ☐ UFF. RAGIONERIA _____ | _____ |
| ☐ UFF. TECNICO _____ | _____ |
| ☐ UFF. TRIBUTI _____ | _____ |
| ☐ UFF. VIGILI _____ | _____ |
| ☐ _____ | _____ |